



Milano 17 aprile 2015

**Spett./le**  
**COMUNE DI MAGENTA**  
**Piazza Formenti, 3**  
**20013 MAGENTA (MI)**

c.a. Arch. Danila Scaramuzzino  
Ing. Ilaria Dameno

**OGGETTO:** Area EX-NOVACETA sito in Viale Piemonte, 66 - 20013 Magenta (MI).  
Terza fase bonifica Zona Ex Produttiva – SCIA 20.01.2015 prot. n. 2592.  
Sintesi delle attività svolte.

In nome e per conto della UNICREDIT LEASING SpA in riferimento alla comunicazione del 08.04.2015, avente per oggetto la richiesta di una relazione sulle attività svolte fino ad oggi e più precisamente una relazione cronologica delle attività svolte sul sito, in base alle informazioni ricevute dalle società incaricate dei lavori di bonifica ed alle verifiche in cantiere, siamo con la presenza a comunicare quanto segue:

**Cronologia interventi e lavorazioni eseguite.**

- **Presentazione piani di lavoro ai sensi art. 256 del D.L.VO 81/2008 e s.m.i.**
  - ✓ **Reparto ex Filatura** protocollo in data 10 ott. 2013 e integrazione in data 30 ott. 2013.
  - ✓ **Tiranti** vari edifici protocollo in data 08.01.2015 e integrazione in data 21.01.2015.
  - ✓ **Coperture** in cemento amianto (eternit) protocollo in data 08.01.2015
  - ✓ SCIA presentazione in data 20 gennaio 2015
- **Accantieramento (art. 0 cronoprogramma lavori del 30.10.2014)**  
Allestimento generale della logistica di cantiere (magazzini spogliatoi ripristino acqua e corrente etc.,etc.,etc.,) dal 20 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015.  
Lavoro terminato
- **Campagna di Monitoraggio Ambientale** sulle fibre di amianto aerodisperse con riferimento al Decreto ministeriale 6 settembre 1994 come bianco dell'area eseguita in data 21 gennaio 2015.
- **Interventi su altri edifici con presenza di FAV Fibre Artificiali Vetrose ( art. C, C3,C4,C5 cronoprogramma lavori del 30.10.2014)**  
Dal 21 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015 bonifica FAV LABORATORIO CHIMICO, LOCALI SPOGLIATOIO UOMINI E DONNE, REPARTO INCOLLAGGIO E REPARTO ORDITURA  
Lavori terminati .
- **Interventi su altri edifici con presenza di FAV Fibre Artificiali Vetrose ( art. C, C11 cronoprogramma lavori del 30.10.2014)**  
Dal 23 marzo 2015 al 5 di aprile 2015 bonifica FAV REPARTO DEPOSITO CARRELLI  
Lavori terminati .

- **Interventi su altri edifici con presenza di MCA in matrice friabile ( art. C, C6,C7,C8 cronoprogramma lavori del 30.10.2014)**  
Dal primo febbraio al 24 aprile bonifica dei tiranti presenti nel MAGAZZINO 1, MAGAZZINO 2, MAGAZZINO 7, MAGAZZINO 6, ZONA LABORATORIO CHIMICO  
Lavori quasi ultimati termineranno il 24 aprile 2015.
- **Interventi su altri edifici con presenza di MCA in matrice friabile ( art. A, A.1 cronoprogramma lavori del 30.10.2014)**  
Inizio delle attività concernenti la bonifica delle tubazioni presenti nei corpi del reparto filatura dal 29 di marzo 2015. Sono in corso le attività di allestimento delle infrastrutture dei confinamenti statici e dinamici delle aree specializzate di bonifica MCA dei reparti denominati Filatura 3, 4 e 2.  
Lavori in corso che dovrebbero terminare entro il mese di giugno 2015.

Alla presente si allega la seguente documentazione:

- Tavole grafiche rappresentanti gli edifici oggetto delle lavorazioni ultimate e in corso.

Certi di aver soddisfatto quanto da Voi richiesto, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

REAAS S.p.A.  
