



CITTA di MAGENTA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO N° 547
Numero Generale 517
del 23/05/2023

**OGGETTO: CONCESSIONE PROROGA N. 2 A DITTA
T.M.G. SCAVI SRL NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO DELLA PASSERELLA
CICLOPEDONALE SUL “NAVIGLIO
GRANDE” IN VIA ISONZO – FRAZIONE
PONTEVECCHIO A MAGENTA (MI)
CIG 9351989177 - CUP J65F22000480001**



CITTA' di MAGENTA

SETTORE TECNICO

Lavori pubblici e manutenzioni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: CONCESSIONE PROROGA N. 2 A DITTA T.M.G. SCAVI SRL NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL "NAVIGLIO GRANDE" IN VIA ISONZO – FRAZIONE PONTEVECCHIO A MAGENTA (MI)

CIG 9351989177 - CUP J65F22000480001

**IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO**

Premesso che

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22.04.2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2022 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 10.06.2022 è stato approvato il PEG – Piano Performance 2022 – 2023 – 2024;

Richiamati

- Il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 162 in data 28.10.2022;
- Lo Schema Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, Sezione Strategica (SES) 2023 – 2027 e Sezione Operativa (SEO) 2023 - 2025, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 62 del 17.04.2023;
- La Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, Sezione Strategica (SES) 2023 – 2027 e Sezione Operativa (SEO) 2023 - 2025, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 28.04.2023;
- Decreto del Sindaco n. 23 del 31.12.2022 di conferimento dell'incarico Dirigenziale del Settore Tecnico;

Premesso che

- Con Determinazione Dirigenziale è stato accertato il contributo di € 130.000,00 assegnato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 relativamente all'anno 2022;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 494 del 27.05.2022 è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'arch. Fabrizio Batacchi, Posizione Organizzativa del Settore Tecnico;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 01.03.2022 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dall'Ufficio Tecnico, per i lavori di "*Messa in sicurezza della passerella in adiacenza al Ponte in f.ne Pontevecchio a Magenta (MI)*" per un importo complessivo di € 130.000,00 iva compresa;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 263 del 30.03.2022 è stato affidato l'incarico di analisi di vulnerabilità sismica, progettazione definitiva / esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all'ing. Bruno Sala, con studio in Via Stelvio n. 1 - 20821 Meda (MB);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 09.08.2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto all'ing. Bruno Sala per i lavori di "*Messa in sicurezza della passerella in adiacenza al Ponte in f.ne Pontevecchio a Magenta (MI)*" con un quadro economico pari a € 130.000,00 IVA compresa;

Considerato che

- Con Determinazione Dirigenziale n. gen. 731 del 11.08.2022 sono stati affidati i lavori di "*Messa in sicurezza della passerella in adiacenza al Ponte in f.ne Pontevecchio a Magenta (MI)*" alla ditta T.M.G. SCAVI S.R.L., con sede in Via Ranee 83/141 - 23010 Berbenno di Valtellina - PIVA 00620670141 per un importo di € 74.238,56 oltre IVA 22% pari a € 16.332,48, per un totale di € 90.571,04;
- Con Determinazione Dirigenziale n. gen. 756 del 26.08.2022 è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ing. Giorgia Jago, istruttore direttivo del Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici, in sostituzione dell'arch. Fabrizio Batacchi per trasferimento ad altro ente;
- Con Determinazione Dirigenziale n. gen. 284 del 13.03.2023 è stata concessa la 1° proroga al termine di scadenza del termine contrattuale - prevista in data 10.03.2023;

Preso atto dell'istanza trasmessa dall'impresa affidataria dei lavori in premessa relativa alla 2° proroga di scadenza del termine contrattuale - prevista in data 10.03.2023, pervenuta con protocollo generale n. 12536 in data 08.03.2023;

Sentito in merito il Direttore dei lavori, che esprime parere favorevole con nota pervenuta al protocollo di questa Amministrazione al n. 23619 in data 05.05.2023;

Considerato che le opere oggetto è solo la sostituzione degli appoggi, per la quale si è reso necessario un tempo stimato di 75 giorni stante la tipologia degli stessi;

Considerato inoltre che per detta sostituzione si è reso necessario chiedere l'autorizzazione di polizia idraulica al Consorzio Est Ticino Villoresi, ricevuta in data 23.05.2023, agli atti comunali con protocollo gen. 25591/2023, in quanto la cantierizzazione richiede l'occupazione dell'alzaia in gestione al Consorzio stesso;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso l'allegato parere favorevole in ordine alla concessione all'Impresa esecutrice TMG SCAVI SRL di una proroga per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, determinando il nuovo termine per il giorno 09.06.2023;

Dato atto che

- il CIG assegnato alla procedura risulta essere: 9351989177;
- il CUP relativo alle opere in parola è: J65F22000480001;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.Lgs. 50/2016

Vista la Legge 108/2021

Viste le linee guida A.N.A.C.

Visto l'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché dell'art. 23 del Regolamento di Organizzazione

Vista l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 06.11.2012, nonché ex art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 relativamente al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile del provvedimento finale, firmatario del presente atto, rispetto alla scelta effettuata;

Accertata, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. Di prendere atto che, per i motivi in premessa e ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento ing. Giorgia Jago, visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori - pervenuto al protocollo di questa Amministrazione al n. 22619 in data 05.05.2023, concede proroga all'ultimazione dei lavori di che trattasi, determinando il nuovo termine per il giorno 09.06.2023;
3. Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura risulta essere: 9351989177;
4. Di dare atto che il codice CUP assegnato alle opere in oggetto è: J65F22000480001;
5. Di dare atto che sono state rispettate la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, secondo le disposizioni dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'ing. Giorgia Jago, istruttore tecnico del Servizio Lavori Pubblici;
7. Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, nonché ex art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, relativamente al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile del provvedimento finale, firmatario del presente atto, rispetto alla scelta effettuata;
8. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all'Albo Pretorio nel rispetto della vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi del D.Lgs. n°33/2013.

Il Dirigente del settore
ALBERTO LANATI / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente